

省财政投资的基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

基本建设项目名称	广东省委组织部领导干部 部考试测评中心业务用 房及办公用房项目	主管部门	中共广东省委组织部
项目建设（使用）单位	中共广东省委组织部 办公室	项目总投资金额	3937万元
立项文号	粤发改投资函 〔2012〕447号	项目建设进展情况	已于2014年12月 交付使用
项目建筑面积	15450m ²		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	3937万元		
资金到位情况	已支付施工单位3100万元，剩余837万元尚未完成结算。		
绩效目标	目前该项目已竣工并投入使用，进一步改善了基础建设，基本达到了预期目标。计划在本年度完成工程结算。		

广东省发展和改革委员会



粤发改投资函〔2012〕447号

关于省委组织部领导干部考试测评中心 业务用房及办公用房项目 建议书的复函

省委组织部：


贵部《关于申请广东省委组织部领导干部考试测评中心业务及办公用房修缮改造工程立项的函》（粤组函〔2011〕284号）及有关材料收悉。经请示省政府同意，现函复如下：

一、同意对原省委组织部招待所用房进行修缮改造建设省委组织部领导干部考试测评中心办公业务用房。

二、项目修缮改造总建筑面积 15450 平方米，其中新建面积 5800 平方米，用作封闭命题室、封闭命题宿舍、各类型会议室及学员餐厅、厨房；装修主楼面积 5855 平方米，用作学员宿舍及中心仓库；装修调干楼面积 3795 平方米，用作人机对话测评室、数据统计分析室、档案资料室等业务用房小型会议室、配套库房及中心办公用房。

三、项目估算总投资为 3937 万元，其中工程费用 3233 万元、工程建设其他费用 341 万元、预备费 286 万元、代建服务费 77 万元。项目建设所需资金由省财政专项分两年安排解决，其中 2013 年安排 2000 万元，2014 年安排 1937 万元。

四、项目实行全过程代建。请你单位与省代建局衔接，按照《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》（粤府〔2006〕12 号）文有关规定，省代建局确定代建单位后，由代建单位依照合同开展规划、国土、环评、节能等项目前期工作，组织编制项目可行性研究报告报我委审批。



公开方式：主动公开

主题词：投资 项目建议书 复函

抄送：省府办公厅，省党廉办、财政厅。

